

浸透水および地下水 分析結果一覧

採取日 2025年6月11日

試料名	分 析 結 果									
	生物化学的 酸素要求量 (BOD) (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)	—	—	—	—	—	—	—
①第1期 安定型 浸透水	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②第2期 管理型 地下水	—	10	18	—	—	—	—	—	—	—
③第2期 安定型 下流地下水	0.5未満	7	13	—	—	—	—	—	—	—
④第1期 管理型 地下水	0.5未満	8	10	—	—	—	—	—	—	—
⑤第1期 安定型 上流地下水	—	6	7.6	—	—	—	—	—	—	—
⑥第2期 安定型 上流地下水	0.7	24	15	—	—	—	—	—	—	—
⑦第2期 安定型 浸透水	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧第3期 管理型 東側下流地下水	0.5未満	7	9.4	—	—	—	—	—	—	—
⑨第3期 管理型 上流地下水	0.6	6	7.8	—	—	—	—	—	—	—
⑩第3期 管理型 西側下流地下水	0.5未満	7	12	—	—	—	—	—	—	—
定量下限値	0.5	2	0.1	—	—	—	—	—	—	—
分析の方法	JIS K 0102-1 18及び21.5	JIS K 0101 32.5	JIS K 0101 12	—	—	—	—	—	—	—